NARUČILAC RADOVA:		IZVOĐAČ RADOVA:
Deko Tim doo		**Smart Energy Saving doo**
naziv		naziv
Braće Relić 19		**Crnog bora 36**
22324 Beška		**11211 Beograd**
adresa		adresa
SR 112107273		**SR 107145591**
PIB		PIB
21608696		**20749776**
matični broj		matični broj
370-0000000042244-82		**170-30016394000-65**
tekući račun		tekući račun

DRUGA PRIVREMENA SITUACIJA
br. 5215/24 od 24.12.2024.

Na objektu		**ETP, Novi Sad**
Vrednost ugovorenih radova bez PDVa		**36.221,55 €**
Vrednost ispostavljene situacije za naplatu sa PDV-om		**13.245,23 €**
Broj osnovnog ugovora		**Ponuda br. 2840/24 od 14.10.2024.**

Beograd, 24.12.2024.

(mesto i datum izdavanja situacije)

Br.	Opis radova	Jed. Mere	Količina	Jedinična cena (eur)	Cena (eur)		KUMULATIVNO IZVEDENO		PRETHODNO IZVEDENO		IZVEDENO TEKUĆA FAZA	
			A	B	AxB		količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
06/1.1.4.01.00	KOTAO, GREJNA TELA I PRIBOR											
06/1.1.4.01.01.	Isporuka i montaža aluminijumskih članastih radijatora tip: AKLIMAT M, proizvođač "AKLIMAT" Slovenija ili sl. istih karakteristika. U cenu radova uračunato je formiranje grejnog tela na potreban broj članaka. Uz radijatore se isporučuje potreban broj radijatorskih spojnica - niplova i zaptivača -tip M600	član.	131	41,90 €	5.488,90 €		116,00	4.860,40 €	78,00	3.268,20 €	38,00	1.592,20 €
06/1.1.4.01.02.	Isporuka i montaža odstojnika za radijatore	kom	17	1,63 €	27,71 €		17,00	27,71 €	0,00	0,00 €	17,00	27,71 €
06/1.1.4.01.03.	Isporuka i montaža konzola za nošenje radijatora. Konzole se moraju fiksirati cementnim malterom.	kom	28	2,64 €	73,92 €		28,00	73,92 €	0,00	0,00 €	28,00	73,92 €
06/1.1.4.01.04.	Isporuka i montaža radijatorskih ugaonih ventila sa kontinualnim i skrivenim predpodešavanjem zajedno sa termo glavom, proizvod "Herz" ili ekvivalentno - TS-90-V R1/2 "	kom	11	37,53 €	412,83 €	Nudimo Danfoss	10,00	375,30 €	0,00	0,00 €	10,00	375,30 €
06/1.1.4.01.05.	Isporuka i montaža radijatorskih ugaonih navijaka, proizvod "Herz" ili ekvivalentno - RL-1 R1/2 "	kom	11		0,00 €	Uključeno u cenu pozicije broj 06/1.1.4.01.04.	10,00	0,00 €	0,00	0,00 €	10,00	0,00 €
06/1.1.4.01.06.	Isporuka i montaža odzračnih ventila za ugradnju na radijatorima. R3/8"	kom	11	12,08 €	132,88 €	Nudimo Hidra	10,00	120,80 €	0,00	0,00 €	10,00	120,80 €
06/1.1.4.01.07.	Isporuka i montaža pravih slavina za punjenje i pražnjenje sa čepom, namenjena za ugradnju na potopljenim grejnim telima. R1/2"	kom	4	15,57 €	62,28 €	Nudimo Eurotermo	4,00	62,28 €	0,00	0,00 €	4,00	62,28 €
06/1.1.4.01.08.	Isporuka i montaža podnog elektro kotla sa priključcima odozgo i sa hidro modulom. Uz kotao se isporučuju: ekspanziona posuda 8 lit, cirkulaciona pumpa Wilo Para MSL/6-43/SC, automatski odzračni ventili, sigurnosni ventili, senzori temperature kotla, sigurnosni termostat, senzor hidrauličnog pritiska, mrežna i relejna ploča, procesorska ploča sa displejom. Upravljanje kotla realizovano je preko procesorskog modula koji kontroliše sve parametre u kotlu. Poseduje funkciju zaštite od smrzavanja vode u sistemu. Proizvod: Mikoterm, Srbija ili ekvivalentno. tip: mTronic 7000 EU nazivni kapacitet: 24 kW grejač 9x2,7 kW dimenzija: 710x430x230 mm Masa: 25 kg	kom	1	1.129,52 €	1.129,52 €		1,00	1.129,52 €	0,60	677,71 €	0,40	451,81 €
06/1.1.4.01.09.	Isporuka i montaža slavina za rad sa toplom vodom PN6. DN25	kom	2	36,46 €	72,92 €	Nudimo Bianchi	2,00	72,92 €	0,00	0,00 €	2,00	72,92 €
06/1.1.4.01.10.	Isporuka i montaža slavina za ispuštanje. R1/2"	kom	2	15,57 €	31,14 €	Nudimo Eurotermo	2,00	31,14 €	0,00	0,00 €	2,00	31,14 €
06/1.1.4.01.11.	Isporuka i montaža termometra u zaštitnom metalnom kućištu za opseg merenja 0-120 °C.	kom	1	47,20 €	47,20 €		1,00	47,20 €	0,00	0,00 €	1,00	47,20 €
06/1.1.4.01.12.	Isporuka i montaža manometara sa opsegom merenja 0-10 bar prečnikom kućišta Ø110 mm zajedno sa slavinom na U cevi.	kom	1	42,11 €	42,11 €		1,00	42,11 €	0,00	0,00 €	1,00	42,11 €
06/1.1.4.01.13.	Isporuka i montaža električnih kalorifera, zajedno sa termostatom i priključnim kablom. Uz kalorifer se isporučuje nosač MTG Proizvod: Mak Trade, Srbija ili ekvivalentno. tip MT snaga: 9 kW napon: 380 V trofazni protok vazduha: 1250 m³/h snaga ventilatora: 90 W osigurač: 3 x 16 A dimenzija: 343x380x440 mm težina 14 kg	kom	1	182,77 €	182,77 €	Nudimo Termovračar	1,00	182,77 €	0,60	109,66 €	0,40	73,11 €

	snaga: 12 kW težina 14 kg napon: 380 V trofazni protok vazduha: 1250 m³/h snaga ventilatora: 90 W osigurač: 3 x 20 A dimenzija: 343x380x440 mm težina 14 kg	kom	2	190,72 €	381,44 €	Nudimo Termovračar	2,00	381,44 €	1,20	228,86 €	0,80	152,58 €
				UKUPNO KOTAO, GREJNA TELA I PRIBOR:	8.085,62 €			7.407,51 €		4.284,44 €		3.123,07 €
Br.	Opis radova	Jed. Mere	Količina	Jedinična cena (eur)	Cena (eur)							
			A	B	AxB							
06/1.1.4.02.00	CEVNA MREŽA, BOJENJE I IZOLACIJA											
06/1.1.4.02.01	Isporuka i montaža bešavnih čeličnih cevi od Č.1212, SRPS EN 10255 i SRPS EN 10220 za razvod tople, sa izradom konzola, oslonaca od čeličnih profila, vešaljki, kao i čvrstih tačaka. Sve prodore horizontalne cevne mreže kroz zidove uviti talasastim papirom, zatvoriti ih dvodelnim rozetnama, a u vertikalne prodore ugraditi čaure od plastičnih cevi.											
	ø21,3x2,6	m	85	9,93 €	844,05 €		0,00	0,00 €	51,00	506,43 €	-51,00	-506,43 €
	ø26,9x2,6	m	15	11,63 €	174,45 €		0,00	0,00 €	9,00	104,67 €	-9,00	-104,67 €
	ø33,7x2,6	m	5	13,44 €	67,20 €		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
06/1.1.4.02.02	Za stolne delove, zaptivni materijal, podmet, metalne čaure, zavarivanje, oksigen, disugas, žicu za varenje, elektrode, šrafe, tačke, konzole i ostali sitan potrošni materijal kao i izrada prodora kroz zidove i međuspratne konstrukcije za prolaz cevne mreže, sa zatvaranjem otvora po obavljenoj montaži, poniklovane dvodelne rozetne na svim prolazima kroz zidove i ugradnjom čaure kroz međuspratne konstrukcije i sav ostali sitan materijal. Plaća se 50% od vrednosti prethodne pozicije.		0,5	1.085,70 €	542,85 €		0,50	0,00 €	0,50	305,55 €	0,50	-305,55 €
06/1.1.4.02.03	Premazivanje cevne mreže od čeličnih cevi (miniziranje) u dva premaza, zaštitnom bojom postojanom na radnoj temperaturi. Pre nanošenja zaštite, cevi dobro očistiti od korozije i nečistoće. Nakon miniziranja ofarbati cevnu mrežu lakom bojom otpornom na visoke temperature, poželjno hlorohemiskom. (savršen lak boja je samo za delove gde mreže koja nije izolovana)	m2	8	15,36 €	122,88 €		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
06/1.1.4.02.04	Isporuka i montaža cevne izolacije debljine 19 mm za izolovanje cevne mreže na prolazu kroz negrejane prostorije, proizvod "Armaflex"-Austrija, ili ekvivalentno. tip: ACE/P-19X... ø21,3x2,6 - debljine 19 mm	m	40	22,17 €	886,80 €	Nudimo Kaiflex	22,00	487,74 €	0,00	0,00 €	22,00	487,74 €
				UKUPNO CEVNA MREŽA, BOJENJE I IZOLACIJA	2.638,23 €			487,74 €		916,65 €		-428,91 €
Br.	Opis radova	Jed. Mere	Količina	Jedinična cena (eur)	Cena (eur)							
			A	B	AxB							
06/1.1.4.03.00	HLADJENJE											
06/1.1.4.03.01	Isporuka i montaža zidne unutrašnje jedinice i multisplit inverter spoljašnje jedinice (toplotna pumpa), zajedno sa elementima za postavljanje, sa energetskim kablovima za povezivanje spoljašnje i unutrašnje jedinice, sa daljinskim upravljačem, proizvod LG, Koreja ili sl. U cenu je uračunato punjenje instalacije radnim medijumom (freon tipa R32) temp. u prostoriji leti 26°C **Unutrašnja jedinica:** tip **DC12RK.NSJ**, sa bežičnim kontrolerom kapacitet hlađenja: 3,5 kW kapacitet grejanja: 4,0 kW dimenzija 837x308x189 mm težina 8,3 kg	kom	3	415,28 €	1.245,84 €	Nudimo Daikin FTXM35A	3,00	1.245,84 €	3,00	1.245,84 €	0,00	0,00 €

	Spoljašnja jedinica: tip **MU4M25 U44** kapacitet hlađenja: 7 kW (nom) kapacitet grejanja: 8,4 kW (nom) angaz. el. snaga: 2,7/3,0 kW dimenzija 950 x 834 x 330 mm težina 61 kg	kom	1	1.831,08 €	1.831,08 €	Nudimo Daikin 4MXM68A	1,00	1.831,08 €	1,00	1.831,08 €	0,00	0,00 €
06/1.1.4.03.02	Isporuka i montaža podplafonske unutrašnje inverterske jedinice i spoljašnje jedinice Digital Inverter uređaja sa direktnom ekspanzijom, zajedno sa elementima za postavljanje, zajedno sa energetskim kablovima za povezivanje spoljašnje i unutrašnje jedinice, sa daljinskim upravljačem. U cenu je uračunato punjenje instalacije radnim medijumom (freon tipa R32), proizvod DAIKIN, Japan ili ekvivalentno istih karakteristika radno područje: grejanje: od -20 do 18°C radno područje: hlađenje: od -20 do 52°C **Unutrašnja jedinica:** tip **FHA-140 A**, sa bežičnim kontrolerom napon: 230V/50Hz-1 dimenzija 1590x690x235 mm težina 38 kg	kom	2	1.486,84 €	2.973,68 €		2,00	2.973,68 €	1,60	2.378,94 €	0,40	594,74 €
	Bežični kontroler **BRC1E53B**	kom	2	163,27 €	326,54 €		2,00	326,54 €	1,60	261,23 €	0,40	65,31 €
	Spoljašnja jedinica: tip **RZAG 100 MY1** kapacitet hlađenja: 9,5 kW kapacitet grejanja: 10,8 kW napon: 380-415V/50Hz-3 dimenzije 940x320x1430 mm težina 92 kg	kom	2	2.663,35 €	5.326,70 €		2,00	5.326,70 €	1,60	4.261,36 €	0,40	1.065,34 €
06/1.1.4.03.03	Isporuka i montaža uslovnih kontakta za uključivanje unutrašnjih jedinica po zahtevu i sa povratnim signalom da je jedinica operativna i sa signalom da je jedinica u grešci. Proizvod "DAIKIN", Japan ili ekvivalentno. tip: KRP4AS1	kom	2	190,89 €	381,78 €		2,00	381,78 €	1,60	305,42 €	0,40	76,36 €
06/1.1.4.03.04	Isporuka i montaža kablova za komunikaciju između spoljnih i unutrašnjih jedinica singl i multi split sistema.	m	45	3,38 €	152,10 €		102,00	344,76 €	55,00	185,90 €	47,00	158,86 €
06/1.1.4.03.05	Isporuka i montaža bakarnih cevi za distribuciju radnog medijuma (freon tipa R410A) u tečnoj i gasovitoj fazi između unutrašnjih i spoljnih jedinica split sistema. Dimenzija cevi su sledeće:											
	⌀ 6,4x0,9 mm	m	55	5,88 €	323,40 €		60,00	352,80 €	50,00	294,00 €	10,00	58,80 €
	⌀ 9,52x0,9 mm	m	85	7,83 €	665,55 €		43,00	336,69 €	38,00	297,54 €	5,00	39,15 €
	⌀ 15,9x1,0 mm	m	30	11,53 €	345,90 €		17,00	196,01 €	12,00	138,36 €	5,00	57,65 €
06/1.1.4.03.06	Oslošci i nosači, kolena, konzole, adapteri, cevene obujmice, beležnule za cevi, metalne rozetne, zidne čaure, zaštita cevi u struji azota za materijal, diusgas, oksigen i sitan potrošni spojni i zaptivni materijal potreban za montažu bakarnih cevi. Za poziciju se uzima 50% od vrednosti bakarnih cevi.		0,5	1.334,85 €	667,43 €		0,50	442,75 €	0,50	364,95 €	0,50	77,80 €
06/1.1.4.03.07	Isporuka i montaža termičke izolacije u obliku creva izolacionog debljine 9 mm od elastomerne pene na bazi sintetičke gume sa parnom branom. Izolacija mora da bude samogasiva. Uz izolaciju se isporučuje i kompletan materijal za postavljanje iste (lepak i trake). Klasifikacija prema požaru B1, S3-D0. Izoluj se cevi sa tečne i tečne faze kao i račve. Proizvod: "Armacell" - Švajcarska, ili ekvivalentno istih karakteristika tip: ACE/P-09X...											
	⌀6x9mm	m	55	2,54 €	139,70 €	Nudimo Kaiflex	60,00	152,40 €	50,00	127,00 €	10,00	25,40 €
	⌀10x9mm	m	85	2,59 €	220,15 €	Nudimo Kaiflex	43,00	111,37 €	38,00	98,42 €	5,00	12,95 €
	⌀15x13mm	m	30	3,12 €	93,60 €	Nudimo Kaiflex	17,00	53,04 €	12,00	37,44 €	5,00	15,60 €

06/1.1.4.03.08	Isporuka i montaža plastiknih cevi za odvod kondenzata izrađene od PVC-a sa naplavkom za međusobno spajanje cevi i fazonskih komada, sledećih dimenzija:												
	dimenzija ⌀32 mm	m	45	8,53 €	383,85 €		26,00	221,78 €	12,00	102,36 €	14,00	119,42 €	
06/1.1.4.03.09	Spojni i zaptivni materijal, mufovi, dihtunzi, kolena, račve, nosači, adapteri, cevene obujmice, vešalice sa šrafom i sličan materijal potreban za montažu plastičnih cevi. Za poziciju se uzima 50% od vredn. plastičnih cevi.		0,5	383,85 €	191,93 €		0,50	110,89 €	0,50	51,18 €	0,50	59,71 €	
06/1.1.4.03.10	Štemovanje u bloku ili cigli, za prolaz cevi sa kondenzat.	pauš.				Ne nudimo							
06/1.1.4.03.11	Prepravke otvora u spoljnim i pregradnim zidovima za prolaz bakarnih cevi sa ponovnim zatvaranjem otvora po prolasku cevi. Pozicija podrazumeva obrade unutrašnjih ivica nakon prolaska instalacije.	pauš.				Ne nudimo							
					UKUPNO HLAĐENJE:	15.269,22 €		14.408,11 €		11.981,03 €		2.427,08 €	

Br.	Opis radova	Jed. Mere	Količina	Jedinična cena (eur)	Cena (eur)								
			A	B	AxB								
06/1.1.4.04.00	VENTILACIJA												
06/1.1.4.04.01	Isporuka i montaža centrifugalnog ventilatora u kompletu sa nepovratnom klapnom i zajedno sa priključnim kanalom. Uz ventilator se isporučuju i odgovarajući elementi za montažu. Proizvođač: **Systemair**, Švedska ili odgovarajuće tip: CBF 100LS protok vazduha: 50 m³/h snaga: 30 W broj obrtaja: 2403 o/min elektropriključak: 220-240 V, 50 Hz težina: 1,2 kg	kom	1	101,28 €	101,28 €		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	
06/1.1.4.04.02	Isporuka i montaža kanalskog centrifugalnog ventilatora kružnog priključka sa tajmerom. Uz ventilator se isporučuju i odgovarajući elementi za montažu. Proizvođač: Systemair, Švedska ili odgovarajuće tip: **K150XL sileo** protok vazduha: 385 m³/h pad pritiska: 120 Pa snaga: 100 W broj obrtaja: 2523 o/min elektropriključak: 0,443 A, 1x230 V, 50 Hz težina: 4,1 kg	kom	1	218,63 €	218,63 €		1,00	218,63 €	0,00	0,00 €	1,00	218,63 €	
06/1.1.4.04.03	Isporuka i montaža ventilacionih ventila za izvlačenje vazduha. Proizvođač: IMP Klima ili odgovarajuće												
	PV-1N 100	kom	3	10,62 €	31,86 €		1,00	10,62 €	0,00	0,00 €	1,00	10,62 €	
	PV-1N 125	kom	1	12,67 €	12,67 €		1,00	12,67 €	0,00	0,00 €	1,00	12,67 €	
06/1.1.4.04.04	Isporuka i montaža spiro kanala za vazduh izrađenih od pocinkovanog lima debljine 0,6 mm, odnosno trake širine 80 do 160 mm. Unutrašnjost kanala mora biti glatka bez nabora, varova ili šava. Ovi elementi se isporučuju zajedno sa pričvrsnim materijalom i kompletnim veznim elementima za sve ugradne i oslanjače u zidu ili na podu. debljina: 0,6 mm	kg	10	7,18 €	71,80 €		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	

06/1.1.4.04.05	Isporuka i montaža kanala od pocinkovanog lima pravougaonog poprečnog preseka, kao i flenova, fazonskih komada, debljine lima određene prema većoj dimenziji preseka elemenata (definisano tehničkim uslovima projektne dokumentacije) u svemu prema grafičkoj dokumentaciji, komplet sa svim potrebnim materijalom za vešanje, pribijanje, učvršćenjima i zaptivkama. Spajanje limova (ravnih i fazonskih delova) izvesti pomoću dvostrukog preklopnog šava i "Meď" profila. Zaptivanje kanala izvesti pomoću silikon trake ili pume. Ključna težina obuhvata težinu pravougaonih kanala, T račvi, X račvi, prelaza, ostalih fazonskih komada kao i flenova. debljina: 0,6 mm	kg	30	7,18 €	215,40 €		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
06/1.1.4.04.06	Isporuka i montaža zaštitnih protivkišnih rešetki. Proizvod: "Lindab IMP Klima"-Slovenija, ili ekvivalentno. tip: WLA-11-V-N-400x200	kom	1	92,03 €	92,03 €	Nudimo OC IMP KLIMA u boji eloksiranog aluminijuma	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
06/1.1.4.04.07	Isporuka i montaža zaštitnih protivkišnih rešetki. Proizvod: Systemair, Švedska ili sl. istih karakteristika tip: IGK 100	kom	1	92,24 €	92,24 €		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
06/1.1.4.04.08	Isporuka i montaža prestupnih rešetki za ugradnju u vrata. Proizvod: Lindab ili odgovarajuće **AT-11-V-300x100**	kom	2	79,74 €	159,48 €	Nudimo OC IMP KLIMA u boji eloksiranog aluminijuma	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
	AT-11-V-500x300	kom	1	106,37 €	106,37 €	Nudimo OC IMP KLIMA u boji eloksiranog aluminijuma	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
06/1.1.4.04.09	Isporuka i montaža ventilatora za ekstrakciju ispušnih gasova. Uz ventilator se isporučuje fleksibilno crevo, sigurnosni zatvarač, i mlaznica serije BG-125/200, kao i odgovarajući elementi za montažu na zid ili plafon. Proizvođač: Filcar, Italija ili sl. istih karakteristika tip: ACA-125/10-COMP prečnik ulaza: 125 mm napon: 230 V maks. radna temperatura: 200 °C	kom	1	4.246,86 €	4.246,86 €		0,70	2.972,80 €	0,00	0,00 €	0,70	2.972,80 €
06/1.1.4.04.10	Prepravke otvora za prolaz kanala uključujući i obradu otvora oko instalacija.	pauš.	1		0,00 €	Ne nudimo						
				UKUPNO VENTILACIJA:	5.348,62 €			3.214,72 €		0,00 €		3.214,72 €

Br.	Opis radova	Jed. Mere	Količina	Jedinična cena (eur)	Cena (eur)							
			A	B	AxB							
06/1.1.4.05.00	PODEŠAVANJA, ISPITIVANJA, MERENJA I BALANSIRANJA											
06/1.1.4.05.01	Podešavanje ugrađenih ventila na predviđene pozicije regulacije u skladu sa podacima iz projekta.	pauš.			384,00 €		1,00	384,00 €	0,00	0,00 €	1,00	384,00 €
06/1.1.4.05.02	Radovi na mehaničkom ispitivanju instalacije sa kontrolom zaprljanosti i sastavljanjem zapisnika o izvršenosti radova.	pauš.			448,00 €		1,00	448,00 €	0,00	0,00 €	1,00	448,00 €
06/1.1.4.05.03	Radovi na ispitivanju instalacije centralnog grejanja na pritisak i zaptivnost u skladu sa SRPS M.E6.012.	pauš.			312,32 €		1,00	312,32 €	0,00	0,00 €	1,00	312,32 €
06/1.1.4.05.04	Podešavanje, merenje i ispitivanje vazdušne propustljivosti prema SRPS J.S5.100 i kvaliteta vlažnosti termoizolacije spoljnih zidova prema SRPS J.S5.062 sa izradom izveštaja.	pauš.			358,40 €		1,00	358,40 €	0,00	0,00 €	1,00	358,40 €
06/1.1.4.05.05	Ispitivanje DX instalacije na pritisak, azotom od 30 bar-a u trajanju od 24h i isušivanje vakumiranjem. Izrada zapisnika o probi na pritisak.	pauš.			448,00 €		1,00	448,00 €	0,00	0,00 €	1,00	448,00 €
06/1.1.4.05.06	Merenje protoka i balansiranje instalacija hlađenja i ventilacije, pomoću atestiranih instrumenata.	pauš.			1.536,00 €		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
				UKUPNO PODEŠAVANJA, ISPITIVANJA, MERENJA I BALANSIRANJA:	3.486,72 €			1.950,72 €		0,00 €		1.950,72 €

Br.	Opis radova	Jed. Mere	Količina	Jedinična cena (eur)	Cena (eur)

			A	B	AxB							
06/1.1.4.06.00	PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI											
06/1.1.4.06.01	Pripremni radovi: upoznavanje sa objektom, razmeravanje i obeležavanje, transport alata, sitni građevinski radovi, organizovanje gradilišta u skladu sa tehničkom dokumentacijom.		0,01	34.828,41 €	348,28 €		0,01	302,96 €	0,01	171,82 €	0,01	131,14 €
06/1.1.4.06.02	Završni radovi: probna ispitivanja, regulacija, probni pogon instalacije u trajanju od 15 (petnaest) dana, izrada uputstava za rukovanje i održavanje instalacije u tri primerka, priprema i predaja tehničke dokumentacije, raščišćavanje gradilišta u završnim radovima.		0,02	34.828,41 €	696,57 €		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
06/1.1.4.06.03	Izrada projekta izvedenog stanja kompletne instalacije. Investitoru se predaje 3 primerka elaborata.		0,01	34.828,41 €	348,28 €		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
				PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI:	1.393,14 €			302,96 €		171,82 €		131,14 €
Br.	Opis radova	Jed. Mere	Količina	Jedinična cena (eur)	Cena (eur)							
			A	B	AxB							
	RADOVI PO DOPUNSKIM PONUDAMA											
1	Isporuka i montaža bakarnih cevi sledećih dimenzija:											
	⌀22x1mm	m	85	18,60 €	1.581,00 €		74,00	1.376,40 €	0,00	0,00 €	74,00	1.376,40 €
	⌀28x1mm	m	15	21,97 €	329,55 €		16,00	351,52 €	0,00	0,00 €	16,00	351,52 €
	⌀35x1mm	m	5	26,17 €	130,85 €		6,00	157,02 €	0,00	0,00 €	6,00	157,02 €
	Oslonci i nosači, kolena, konzole, adapteri, cevene obujmice, beležnule za cevi, metalne rozetne, zidne čaure, zaštita cevi u struji azota za materijal, diusgas, oksigen i sitan potrošni spojni i zaptivni materijal potreban za montažu bakarnih cevi. Za poziciju se uzima 50% od vrednosti bakarnih cevi.	%	50	2.041,40 €	1.020,70 €							
2							0,50	942,47 €	0,00	0,00 €	0,50	942,47 €
	UKUPNO RADOVI PO DOPUNSKIM PONUDAMA				3.062,10 €			2.827,41 €		0,00 €		2.827,41 €
	ZBIRNA REKAPITULACIJA - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE											
06/1.1.4.01.00	KOTAO, GREJNA TELA I PRIBOR				8.085,62 €			7.407,51 €		4.284,44 €		3.123,07 €
06/1.1.4.02.00	CEVNA MREŽA, BOJENJE I IZOLACIJA				2.638,23 €			487,74 €		916,65 €		-428,91 €
06/1.1.4.03.00	HLAĐENJE				15.269,22 €			14.408,11 €		11.981,03 €		2.427,08 €
06/1.1.4.04.00	VENTILACIJA				5.348,62 €			3.214,72 €		0,00 €		3.214,72 €
06/1.1.4.05.00	PODEŠAVANJA, ISPITIVANJA, MERENJA I BALANSIRANJA				3.486,72 €			1.950,72 €		0,00 €		1.950,72 €
06/1.1.4.06.00	PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI				1.393,14 €			302,96 €		171,82 €		131,14 €
	RADOVI PO DOPUNSKIM PONUDAMA				3.062,10 €			2.827,41 €		0,00 €		2.827,41 €
	UKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE BEZ PDV:				39.283,65 €			30.599,17 €		17.353,94 €		13.245,23 €
	PDV (20%)											
	UKUPNO (eur):				39.283,65 €			30.599,17 €		17.353,94 €		13.245,23 €

1. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO TEKUĆOJ SITUACIJI, BEZ PDV-A	**30.599,17 €**	**3.580.916,82 din.**
2. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA, BEZ PDV-A	**17.353,94 €**	**2.030.872,59 din.**
3. MESEČNO IZVRŠENI RADOVI PO TEKUĆOJ SITUACIJI (1-2), BEZ PDV-A	**13.245,23 €**	**1.550.044,23 din.**
4. OSNOVICA ZA RADOVE NA KOJE SE OBRAČUNAVA PDV	**0,00 €**	**0,00 din.**
5. PDV PO TEKUĆOJ SITUACIJI (20%)	**0,00 €**	**0,00 din.**
6. OSNOVICA ZA IZVRŠENE RADOVE NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA PDV, U SKLADU SA ČLANOM 10. STAV 2. TAČKA 3. ZAKONA O PDV-U	**13.245,23 €**	**1.550.044,23 din.**
7. UKUPNA VREDNOST RADOVA SA PDV-OM PO OVOJ SITUACIJI (4+5+6)	**13.245,23 €**	**1.550.044,23 din.**
6. UMANJENJE PO OSNOVU AVANSA		
- Ukupno po avansnom računu	**0,00 €**	**0,00 Din.**
- Osnovica po avansnom računu	**0,00 €**	**0,00 Din.**
- PDV po avansnom računu	**0,00 €**	**0,00 Din.**
UKUPNO ZA NAPLATU PO OVOJ SITUACIJI	**13.245,23 €**	**1.550.044,23 din.**

Za obračun radova primenjen srednji kurs NBS na dan: 24.12.2024. 117,0266 din.

Za obračun avansa primenjen srednji kurs NBS na dan:

Datum izdavanja situacije: 24.12.2024.

Datum prometa dobara i usluga: 24.12.2024.

Rok za uplatu po situaciji: 23.01.2025.

Napomena o poreskom oslobođenju: za stavke za koje nije obračunat PDV, isti se ne obračunava u skladu sa Zakonom o PDV-u Član 10. Stav 2. Tačka 3.

Nadzorni organ, overa i datum

Naručilac Radova, overa i datum

Društvo sa ograničenom odgovornošću „DEKO TIM" doo BEŠKA

Odgovorni izvođač radova

Izvođač radova